

Rapinsto Oy

Pyhtään kunta / Ari Lonka

VASTINE REKLAMAATIOONNE 19.6.2019

1. Työmaapäiväkirjat

Työmaapäiväkirjat toimitetaan perjantaina 28.6.2019 pidettävään palaveriin.

2. Työnaikainen takaus

Työnaikaisen takauksen jatkaminen on allekirjoitettu 25.6.2019. Eli takauksen jatko saapunee Teille lähipäivinä.

3. Selvitys kivenajosta ja kalustosta sekä alihankintojen rahoituksesta

Mikäli kivenajosta ei päästä aliurakoitsijan kanssa sopimukseen, tuomme heinäkuun aikana oman lautta- ja hinauskaluston kohteeseen. Alihankinnat rahoitetaan yrityksen kassasta.

4. Luovutusaika

Vedenalaisia töitä pääsee jatkamaan 16.8.2019. Kokonaistarve lisäkivelle on n. 1200m³, arvioitu aika töiden loppuun saattamiseksi n. 3vk. Eli luovutus on n. syyskuun puolessa välin.

5. Selvitys resursseista työn valmistumiseksi

Vaihtoehto 1, omalla kalustolla: Peto-hinaaja, kuljetuslauttoja, 1tj + 3ram
Vaihtoehto 2, alihankinnalla: Aliurakoitsijan kuljetuskalusto + miehistö + 1tj + 2ram

6. Tilaajan sitoutuminen maksamaan alihankkijoiden laskut

Urakoitsijalle sopii se, että tilaaja maksaa alihankkijoiden laskut sillä edellytyksellä, että alihankkijoiden veloitusperusteet on selvillä etukäteen.

Lisäksi: Urakkasopimuksen purkamiseen ei ole perusteita. Urakoitsija pystyy suorittamaan työn loppuun. Työt ovat nyt keskeytyneet vesiluvan rajoitusten vuoksi. Vesiluvasta johtuen kukaan muukaan urakoitsija ei pysty tekemään urakkaa loppuun nopeammin.

Viivästymisen ja viivästyssakkojen osalta urakoitsija pidättää puheoikeuden YSE 1998 § 20 nojalla.

Outokummussa 26.6.2019

Janne Korpela, Rapinsto Oy