

## Investoinnit toteuma 2021

JKa

Hankkeen nimi	Hankeryhmä	TA 2021	Toteuma 2021	Tilanne	Investointiselite
<b>Talonrakennus</b>		<b>172 500</b>	<b>127 911</b>		
Hirvikosken kerrostalo	Talonrakennus	29 000	29 012	Valmis	Ikkunoiden uusinta 2021.
Hirvikosken koulu	Talonrakennus	16 000	16 391	Valmis	Muovimattojen uusiminen
Vanhustentalot vesikaton uusinta vuosittain talo kerrallaan	Talonrakennus	12 000	8 290	Valmis	Talot A, B ja C
Volttila Rakennus 1 purkaminen	Talonrakennus	43 500	0	Kustannukset siirretty käyttöpuolelle	
Majakan IV-koneiden uusinta	Talonrakennus	35 000	33 909	Valmis	
Päiväkoti Mäsarna keittiöremontti	Talonrakennus	27 000	27 712	Valmis	Keittiökalusteiden ja keittiön sekä ruokalan lattiapintojen uusinta
S-A Koulu	Talonrakennus	10 000	12 597	Valmis	Pihasuunnitelma loppuun saattaminen
<b>Satamat</b>		<b>755 000</b>	<b>651 603</b>		
Kaunissaaren sataman aallonmurtaja	Satamat	400 000	349 853	Muotoilu jäi kesken aikaisen talven takia	
Kaunissaaren sataman vuoromoottorilaituri	Satamat	355 000	301 750	Laituri asentamatta koska lisäruoppaus jäi tekemättä aikaisen talven takia	Aallonvaimenninlaituri. Toimii samalla vuoromoottorilaiturina.
<b>Liikuntapaikat</b>		<b>100 000</b>	<b>96 857</b>		
Huutjärven uimaranta, saattoliikenteen järjestelyt	Liikuntapaikat	40 000	40 115	Valmis	Jättöalueen rakentaminen suunnitelman mukaan
Kirkonkylän urheilukentän perusparannus	Liikuntapaikat	10 000	6 795	Valmis	Pukukoppien kuntotarkistus, huonokuntoisten rakennusten purku 7000 €
Kuntosali Hiomonraitti	Liikuntapaikat	10 000	9 465	Valmis	Lattian korjaus, ilmalämpöpumppu ja sähköinen avajärjestelmä
Huutjärven kaukalo/tenniskenttä	Liikuntapaikat	30 000	29 941	Pohjien teko valmis.	Tenniskentän pinnan uusiminen
Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	Liikuntapaikat	10 000	10 541	Valmis	2-3 kpl uutta laitetta
<b>Liikenneväylät</b>		<b>185 000</b>	<b>196 108</b>		
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	50 000	49 077	Valmis	Kuntokartoituksen mukaan. Malminsuontie.
Nauriskuopankadun Sammalkallio II-vaihe rakentaminen vihertöine	Liikenneväylät	35 000	30 632	Valmis	Kadun ja kevyenliikenteenväylän asfaltointi ja viheralueet
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	50 000	66 280	Valmis. Hankintoja tehty vuodelle 2022.	Katuvalojen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle).
Lökorentien kevyenliikenteen väylän asfaltointi ja vihertyöt	Liikenneväylät	50 000	50 119	Valmis	Lökorentien kevyenliikenteen väylä satamaan
<b>Julkinen käyttöomaisuus</b>		<b>230 000</b>	<b>235 111</b>		
Motellinrannan puiston toteutus	Julkinen käyttöomaisuus	200 000	193 693	Valmis	Motellinrannan tyhjien tonttien maisemointi puiston rakentaminen vaihe 3 2021.
Heinlahden lintutorni 2 kerrroksinen	Julkinen käyttöomaisuus	30 000	41 418	Valmis.Puun hinta ja perustuskustannukset.	ELY tuki 12 500 €.
<b>Irtain omaisuus</b>		<b>89 500</b>	<b>102 387</b>		
Keittiöiden koneet ja laitteet	Irtain omaisuus	50 000	62 871	Valmis. Arviointivirhe.	Huutjärven koulu: keittopatojen (iso) ja (pieni) sekä raepesukone uusinta 2021.
Pakettiauto	Irtain omaisuus	39 500	39 516	Valmis	Hyvitys vanhasta autosta n. 8 000 €.
<b>Aineeton käyttöomaisuus</b>		<b>49 000</b>	<b>46 779</b>		
Kaunissaaren vesijohdon rakentamismaksu	Aineeton käyttöomaisuus	10000	8065	Valmis	Kunnan osuus
Vesiosuuskuntien avustukset	Aineeton käyttöomaisuus	39 000	38 714	Valmis	Vesiosuuskuntien laajentumisavustukset 20 % vakituinen ja 10 % kesäasukas
<b>Kiinteä omaisuus</b>		<b>57 000</b>	<b>27 000</b>		
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	27 000	27 000	Lunastettu	Sammalmetsä rivitalotontti takaisinlunastus
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	100 000	60 000	MHY:n maa-alueen osto.	Hallinto
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	30 000	0	Prosessi kesken valitusten takia.	Mäntyrannantien ja Kuusikujan katualueen lunastaminen
<b>Yhteensä</b>		<b>1 638 000</b>	<b>1 483 756</b>		

	TA 2021	TOTEUMA
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	<b>65 000</b>	<b>50 259</b>
Varhaiskasvatus Kalusto	15 000	0
Koulut/irtaimisto	20 000	19 879
Opetusteknologia	30 000	30 380

<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>1 703 000</b>	<b>1 534 015</b>
------------------------	------------------	------------------