

500 Tekninen lautakunta						
INVESTOINNIT TOTEUMA 1 - 12 2024						
Aloittamatta						
Työn alla						
Tehty						
Tekemättä						
Hankkeen nimi	Hankeryhmä	Va:	Budjetti 20	TOT 1-12 20	Investointiselite	Tilanneselvitys
Talonrakennus			310 000	410 636		
Hirvikosken koulu. Muovimattojen uusiminen	Talonrakennus	IV	80000	82054	Alapohjarakenteen uusiminen ja muovimaton asennus luokka kerrallaan. Matot ovat huonossa kunnossa ja sitämöyten siivottavuus on ongelma. Alapohjarakenteen energiatehokkuuskorjaus. Lämpötilaerot luokissa.	
S-A Koulun VSS	Talonrakennus	IV	25 000	46 825	VSS saneeraus/loppuun saattaminen, palotarkastajan vaatimus.	Budjetti arvioitu alakanttiin. Lisätyönä tehtiin rauhanajan ilmanvaihto, jotta tilasta saatiin luokkatila.
S-A Koulu Julkisivun maalaus	Talonrakennus	IV	30 000	29 167	Julkisivun maalipinta hilseilee. Jos ei korjata, niin julkisivuvauriot lisäänty ja kustannukset kasvaa.	
Päiväkoti Majakan katon maalaus ja kattoturvatuotteet	Talonrakennus	IV	30 000	35 502	Maalipinnoite on silmämääräisesti arvioituna myös monilta osin melko ohueksi kulunut.	Lisätyönä tehty kattoikkunoiden sekä panelointien korjaus katolla.
Kolujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden uusimista	Talonrakennus	IV	20 000	25 302	Vanhojen korvaamista uusilla kartoituksen mukaan. Tarvittaessa vaaralliset leikkivälineet poistetaan.	
Huutjärven koulun monitoimikenttä	Talonrakennus	IV	50 000	49 120	Elinkaarensa päässä. Uusittava turvallisuusyistä tai purettava pois.	Monitoimikentän lisäksi saneerattiin Huutjärven koulun pihan muut leikkivälineet ja alueet turvallisiksi.
Huutjärven koulun pakastimen uusinta	Talonrakennus	IV	20 000	22 532	Alkuperäisen pakastimen koneikon uusinta. Tarvitaan varmistamaan keskeytymätön toiminta.	Budjetti arvioitu alakanttiin.
Huutjärven koulun kiinteät kalusteet	Talonrakennus	IV	20000	21720	Kenkätelineet koko kouluun siivottavuuden parantamiseksi 2024. Kiinteiden kalusteiden uusinta suunnitelman mukaisesti. Kiinteät kalusteet elinkaarensa päässä kovan kovan käytön takia.	
Huutjärven koulun varavoima	Talonrakennus	IV	15 000	16 377	Varautuminen. Lämmitysjärjestelmän toiminta laajan sähkökatkon aikana	
Päiväkoti Mäsarnan aidan jatkaminen	Talonrakennus	IV	20 000	20 662	Aidan jatkaminen metsäkiinteistöille. Päiväkodin toive ja turvallisuusasia.	
Olkkarin ja Touhulan LVI	Talonrakennus	IV	0	61 375	Budjetoimaton työ	Vesivahinkokorjaus
Satamat			120 000	112 550		
Strukan sulut, korjaussuunnitelman mukaiset työt	Satamat	TT	100 000	98 035	Sulun vauriot täytyy korjata korjaussuunnitelman mukaisesti vaiheittain. Strategian mukainen työ.	Avustus 14 515 €
Kirkonkylän vuoromoottorilaiturin korjaus suunnitelman mukaan	Satamat	TT	20 000	14 515	Vaati korjausta, jotta toiminta voi jatkua. Kirkonkylän ainut yleinen kiinnittymispaikka.	
Liikuntapaikat			55 000	53 006		
Urheilukenttien perusparannus	Liikuntapaikat	TT	30 000	28 036	Huutjärvi, Purola, Kirkonkylä ja liikuntamonttu huoltorakennusten kunnostamista. Vesikattojen ja ulkuvuoraksen kunnostuksia. Tehtä, jotta ei synny lisävaurioita.	
Huutjärven montun kuntoradan ulkokuntolaitteet	Liikuntapaikat	TT	25 000	24 970	Huutjärven montulle kolme lisälaitetta. Liikuntatyöryhmän esitys.	
Liikenneväylät			315 000	255 967		
Katujen peruskorjaus kartoituksen mukaan	Liikenneväylät	TT	50 000	50 266	Kuntokartoituksen mukaan korjausvelan pinentämiseksi. Kadut on pakko pitää turvallisena.	
Tievalojen peruskorjausta	Liikenneväylät	IV	50 000	51 536	Malmisuohtien katuvalot 2024 (laatukäytävä). Katuvalojen uusimista kuntokartoituksen mukaan (led tekniikalle). Investointi tuo säästökä käyttö- ja ylläpitokustannuksiin.	
Uusi linja-autopysäkki levennys Huutjärventielle (Sotepan kohta)	Liikenneväylät	TT	15 000	12 847	Bussilinjan siirto edellyttää uuden pysäkin (olemassaolevan levennyksen laajennus, kyltit ja maalaus).	
Keihässalmen tien rakentaminen ja asfaltointi	Liikenneväylät	TT	90 000	38 893	Kadun loppuosan rakentaminen 2024 ja tien pinnoitus koko matka 2025 sopimuksen mukaan.	Valituksen takia toteutettiin vain osittain.
Mäntyrannatien ja Kuusikujan kadun asfaltointi	Liikenneväylät	TT	50 000	53 555	Työ sisältyi Kymen Vesi Oy:n 2023 urakkasopimukseen.	
Malmisuohtien liikenteen laatukäytävä	Liikenneväylät	TT	20 000	20 573	Vihertyöt, penkit, yms. ympäristön viihtyvyys. Strategian mukaista kuntamarkkinointia.	
Kulkuyhteys Kaunissaaren Verkkoniemeen	Liikenneväylät	TT	40 000	28 297	Tieyhteys virkistysalueelle. Virkistysalue on siirtynyt kunnan omistukseen ja tieriita ratkennut.	
Julkinen käyttöomaisuus			125 000	128 968		
Grillikatokset ja -paikat Antinniemi	Julkinen käyttöom	TT	15 000	16 112	Kymijoen melontareittien kehittäminen. Cursor hanke. Omarahoitusosuus. Tukiprosentti 60 %. Strategian mukaista elinvoiman kehittämistä.	
Huutjärven uimarannan uusi kelluvat laiturit ja taustan kivien poisto	Julkinen käyttöom	TT	110 000	112 856	Laituri elinkaarensa päässä. Turvallisuusasia. Kuntalaisten toive. Strategian mukainen hanke.	Kelluvien ponttooneiden korjaus lisätyönä.
Irtain omaisuus			40 000	43 859		
Pienten koulujen kylmäkoneet	Irtain omaisuus	IV	30 000	33 836	Hirvikoski, SA-koulu ja Purola. Laitteet elinkaarensa päässä. Toiminnan vaatima (lisätilla).	
Siivouskoneet	Irtain omaisuus	IV	10 000	10 023	Toiminta vaatii.	
Aineeton käyttöomaisuus			100 000	0		
Munapirtin vesihuollon toteutus. Vaihe 1 jatko Keihässalmi.	Aineeton käyttöom	TT	100 000	0	Keihässalmen tie loppupätkä - Satama, vesihuolto. Tehtävä, jos vesihuolto haluaa ulottaa joskus Munapirttiin.	Valituksen takia ei toteutettu.
Kiinteä omaisuus			90 000	15 093		
Kiinteistökaupat	Kiinteä omaisuus	LL	90 000	15 093	Kaavoitus vaatii raakamaan hankintaa.	Hintapyynnöt liian korkeita
Yhteensä			1 155 000	1 020 079		